ແບບຟອມລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ສຳລັບ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ເຂດບ້ານວັງຄີ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ເຟີສປາຊີຟິກ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ

I. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ

- ຊື່ໂຄງການ:...............**ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ**...
- ຊື່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ:.....**ບໍລິສັດ ເຟີສປາຊີຟິກ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ**...
- ປະເພດໂຄງການ:...............**IEE**...
- ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ:.......**ເຂດບ້ານວັງຄີ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ**...
- ຂະແໜງການ:...................**ບໍ່ແຮ່**...
- ໄລຍະສຳປະທານ:..............**17 ປີ**..
- ກຳລັງການຜະລິດ:............**100,000ໂຕນ/ປີ**...
- ເນື້ອທີ່ສຳປະທານໂຄງການ:................**20 ກມ^2**...
- ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA):........**ໄລຍະການຂຸດຄົ້ນ**...
- ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ (IEE/EIA):.................. **IEE**...

  ລົງວັນທີ, ເລກທີ:............ **801/ອວຕສ.ສນຍ, ລົງວັນທີ 13 ເມສາ2006**..............................

II. ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

- ວັນທີລົງຕິດຕາມກວດກາ:......**3-6/04/2017**...
- ປະເພດການຕິດຕາມກວດກາ:.....**ປົກກະຕິ**...
- ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ:.........**ທີມງານ ກປສສ, ກຊສ; ກົມບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງວຽງຈັນ; ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ຫີນເຫີບ**.........................
- ບົດບັນທຶກລົງຕິດຕາມກວດກາ:............**ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1**...
- ລາຍຊື່ຄະນະລົງຕິດຕາມກວດກາ:..........**ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 2**..

III. ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາທີ່ເອົາໃຈໃສ່

- ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດຕາມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
- ເງື່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີ່ກຳນົດໃນໃບຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

IV. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມາເຖິງປະຈຸບັນ

ບໍລິສັດ ເຟີສປາຊີຟິກມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດແຮ່ຖ່ານຫີນ ໃນປີ 2007 ໃນເນື້ອທີ່ສຳປະທານ 20ກິໂລຕາແມັດ ເຂດບ້ານວັງຄີ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ ,ມີໄລຍະສຳປະທານ 17 ປີ .ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ທັງໝົດ ມີ 3 ເຂດ ເຊິ່ງຈະຍັງສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຢູ່. ໂຄງການມີກຳລັງການຂຸດຄົ້ນ 100,000 ໂຕນຕໍ່ປີ, ແຕ່ການຈຳໜ່າຍໄດ້ພຽງແຕ່ 20,000 ໂຕນຕໍ່ປີ. ປະຈຸບັນຍັງປະເຊີນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າກຳລັງການຜະລິດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ, ແຕ່ການຈຳໜ່າຍຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າຄວນ

V. ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ

- **ສິ່ງເສດເຫຼືອ:..**ຍັງມີເສດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ກະຕຸກຊະຊາຍໃນເຂດໂຮງງານ;
- **ຄຸນນະພາບນ້ຳ**:ອ່າງເກັບນ້ຳເສດແຮ່ໃນເຂດໂຮງງານມີຈຳນວນ 3 ອ່າງ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕ່ຳ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ການຮອງຮັບນ້ຳເສຍຈາກກອງເສດແຮ່ ແລະ ອາດມີຄວາມສ່ຽງນ້ຳລົ້ນອອກສູ່ເຂດຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ;
- **ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ**:
  - ກອງດິນເຟືອຍແມ່ນມີປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ສູງຈົນເກີນໄປ;
  - ປ້າຍເຕືອນ ແລະ ປ້າຍຫ້າມ ໃນບາງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຍັງບໍ່ພຽງພໍເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດໜອງປາ ແລະ ເຂດຂຸດຄົ້ນ;
  - ພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາເຮັດວຽກ;

- **ການເຊາະເຈື່ອນ**: ລານກອງແຮ່ ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕິດກັບດິນນາປະຊາຊົນ ບ້ານວັງຄີ ເຊິ່ງອາດວ່າມີດິນເຊາະເຈື່ອນ ໃສ່ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ.
- **ແລະ ອື່ນໆ**: ບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

VI. <u>ສະເໜີແກ້ໄຂ</u>

- ອະທິບາຍການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍໍ້:..

1. ໃຫ້ບໍລິສັດ ສ້າງແຜນການຟື້ນຟູພື້ນທີ່ ທີ່ສຳເລັດການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ;
2. ໃຫ້ບໍລິສັດ ຂຸດຄອງນ້ຳອ້ອມເຂດລານກອງແຮ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເສຍຈາກລານກອງແຮ່ ໄຫຼລົງສູ່ດິນນາ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເສີມຄັນຄູອ້ອມອ່າງເກັບນ້ຳເສດແຮ່ ເພີ່ມເຕີມ ໃນເຂດໂຮງງານໂມ້ແຮ່ ແລະ ປັບປຸງອ່າງ ເກັບນ້ຳເສດແຮ່ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຕາມເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລົ້ນອອກ;
3. ໃຫ້ບໍລິສັດ ຈັດສັນບ່ອນຖິ້ມດິນເຟືອຍໃຫ້ເປັນລະບຽບ ຫຼີກລ້ຽງໃກ້ກັບເຂດສາຍນ້ຳທຳມະທຳມະຊາດ ແລະ ເຂດທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນ ລົງສູ່ສາຍ ທຳມະຊາດ;
4. ໃຫ້ບໍລິສັດ ມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ເປັນລະບົບ;
5. ໃຫ້ບໍລິສັດ ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນ, ປ້າຍຫ້າມ ເພີ່ມເຕີມ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດ ຊຸມຊົນ ໃກ້ຄຽງ;
6. ໃຫ້ບໍລິສັດ ມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕໍ່ພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ທີ່ບໍ່ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດ ໄພໃນເວລາເຮັດວຽກ;
7. ສະເໜີບໍລິສັດ ຊ່ວຍອະນາໄມຄອງເໝືອງ ໃນເຂດຄອງລະບາຍນ້ຳໃກ້ອ່າງເກັບນ້ຳເສຍຈາກເສດແຮ່ ໃຫ້ສຳເລັດ ກ່ອນລະດູຝົນ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ;
8. ໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງ ໂຄງການ ແລ້ວນຳສົ່ງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ;
9. ໃຫ້ບໍລິສັດ ສ້າງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ສະເພາະທຸກໆ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ສົ່ງໃຫ້ ກອງປະ ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງຫີນ ເຫີບ ຮັບຊາບ ເປັນປົກກະຕິ.